

Bericht

über die Sitzung des Werkausschusses im Sitzungssaal des Rathauses, Koblenzer Straße 18, Bingen am Mittwoch, den 05.07.2023

Mitteilungen der Verwaltung

Jahresabschluss 2015 der Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe

Der Jahresabschluss 2015 ist prüfbereit fertiggestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt ab dem 31.07.2023 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand. Es ist vorgesehen den Jahresabschluss im nächsten Werkausschuss im Oktober 2023 vorzubereiten und darauffolgend im Verbandsgemeinderat feststellen zu lassen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 soll sich sodann unmittelbar anschließen.

Strombeschaffung Kläranlage Bacharach 2024 ff.

Die Bündelausschreibung über den Gemeinde- und Städtebund in 2022 hatte für die Kläranlage Bacharach kein Angebot hervorgebracht. Es wird durch die Werkleitung derzeit mit verschiedenen Anbietern über Angebote verhandelt. Seit Jahresbeginn sind die Strompreise weiter stetig fallend, was einen deutlich günstigeren Preis als in 2023 erwarten lässt.

Entgeltbescheide 2023

Die sehr moderate Erhöhung der Abwasserentgelte nach ca. 10 Jahren weitgehend konstanter Sätze wurde von den Bürgern insoweit akzeptiert, dass es keinerlei Widersprüche gegen die Entgelthöhe gab.

Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung für die Jahre 2024-2026

Es wird folgender Beschluss einstimmig gefasst: Der Werkausschuss ermächtigt die Werkleitung zur Annahme des von der Firma Reterra vorgelegten Angebotes vom 22.06.2023 zur Verlängerung des Klärschlammverwertungsvertrages für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2026 zum Preis vom 48,50 €/t netto. Im Ergebnis wurde die Werkleitung befugt den Auftrag für die Jahre 2024-2026 an die Fa. Reterra zu erteilen.

Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Kanalsanierungsarbeiten (Hauptkanal und Hausanschlüsse) in offener Bauweise in der Spurgasse in Bacharach

Die Stadt Bacharach beabsichtigt kurzfristig die Spurgasse in Bacharach auszubauen. In diesem Zusammenhang sollen auch der Hauptkanal und die Hausanschlüsse erneuert werden. Da nicht absehbar war, ob eine Vergabe der Bauleistungen bereits vor dem nächsten Werkausschusstermin erfolgen könnte, wurde die Werkleitung befugt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen. Dieser Beschluss erfolgte einstimmig. Über die Auftragserteilung wird im nächsten Werkausschuss berichtet.

Kläranlage Bacharach; Information über den Planungsstand

Die Vorplanung wurde Mitte Juni 2023 „im Entwurf“ durch das Planungsbüro Enwacon vorgelegt. Im Rahmen der Prüfung durch die eigenen Mitarbeiter und die Werkleitung haben sich jedoch noch erhebliche Fragestellungen ergeben, die in den nächsten Wochen noch aufzuarbeiten sind. Der Entwurf wurde außerdem zur Gutachterlichen Stellungnahme Herrn Professor Dr. Baumann, Pforzheim, vorgelegt. Auch dieser hat noch einigen Klärungsbedarf erkannt und zahlreiche, umfassende Fragen gestellt, die zurzeit vom Planungsbüro Enwacon sukzessive beantwortet werden. Eine Vorstellung der Vorplanung mit einer Variantenempfehlung im Werkausschuss kann daher erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Auf Nachfrage wird mitgeteilt, dass das Kostenvolumen von bis zu 14 Millionen Euro weiterhin der gesetzte Rahmen ist. Verlässliche Aussagen über die tatsächliche Kostenhöhe können jedoch nicht getroffen werden.

Aus dem Ausschuss heraus wird angeregt, die möglichen Varianten auch unmittelbar vor Ort präsentiert zu bekommen.

Auf Nachfrage wird noch einmal bestätigt, dass sich keine Alternativen zu einer anderen Anbindung aufgezeigt haben.

Außengebiets- und Oberflächenentwässerung der Ortsgemeinde Weiler bei Bingen, Information über den Sachstand

Sowohl mit der oberen Wasserbehörde wie auch mit dem Gemeinde- und Städtebund wurde inzwischen Gespräche über die Notwendigkeit von Vorflutkanälen, wie auch die Finanzierbarkeit solcher geführt. Die Rechtslage diesbezüglich wird sehr unterschiedlich diskutiert. Ähnliche Fälle zur Ableitung von Niederschlagswasser, die nicht über das Mischsystem abgeleitet werden sollen, gibt es auch in Nachbarverbandsgemeinden. Dort gibt es aber auch noch erheblichen Klärungsbedarf. Die Gespräche mit Gemeinde- und Städtebund so wie der oberen Wasserbehörde werden fortgesetzt.

Edeka-Markt in Bacharach

Am 19.06.23 fand erneut eine Videokonferenz zwischen Stadt Bacharach, Edeka incl. Architekt, Baustatischen Gutachter, LBM Worms und der VG Rhein-Nahe statt. Im Ergebnis wurde der Baustatische Gutachter, der durch die Werkleitung akquiriert wurde, von der Edeka inzwischen beauftragt. Da immer noch Kennwerte zu den Fundamentlasten durch die Fachplaner der Edeka ermittelt werden müssen, wird es noch einige Zeit dauern bis eine Beschlussgrundlage zu einer eventuellen Überbauung des Mischkanalsammlers für den Werkausschuss erarbeitet werden kann.

Kanalсанierungsarbeiten in der Ortsgemeinde Trechtinghausen, Information über die erfolgte Vergabe und den Baubeginn

Da im letzten Werkausschuss die Vergabeberatungen über die Kanalсанierungsarbeiten in Trechtinghausen wegen fehlender Beschlussfähigkeit zum Zeitpunkt des Tagesordnungspunktes entfallen mussten wurde am 26.04.23 eine Eilentscheidung gem. § 48 GemO getroffen.

Die Werkleitung hat daraufhin den Auftrag an die Fa. Katec, Simmern, in Höhe von 511.606,44 Euro erteilt.

Die Kalibrierungsarbeiten für die Inliner haben inzwischen stattgefunden. Der Baubeginn wird voraussichtlich am 14.08.23 erfolgen.

Erweiterung der Kanalisation im Gewerbegebiet Duhlwiesen II in Weiler; Sachstand zum Baubeginn

Die Fa. Serhan hat am 04.07.23 mit den Bauarbeiten begonnen. Der deutlich verzögerte Baubeginn ist auf die noch nicht fertig gestellten Bauarbeiten im Bereich der Kita in Weiler zurück zu führen. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende der 33 KW. beendet.